

ОРХОН АЙМГИЙН 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян. төг) [1]	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ГЕЗ-ийн нэр/	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр [2]	Худалдан авах ажиллагааг нд мөрдсөн журам [3]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа				ХАА-ны явцын тайлбар	Ажлын явц
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Е-procurement сайтad тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	
НЭГ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар												
АЖИЛ												
1	Ахмадын ордоны барилга барих	750,000,000.00	Тийм-ХАХНХЯам	750,000,000.00	АТТА-ЧР ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.08.22	Тендер 2 удаа амжитгүй болсон, ШГБ аргаар шалгарсан.	Суурийн ажил хийгдсэн. Зоорийн давхарын хүчилтэн арматурчлал хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл явц 28 хувьтай.
2	Нийтийн орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /Орхон Баян-Өндөр/	581,368,580.00	Тийм-БХБЯам	580,000,000.00	Тот русь союз ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.10	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.16-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
3	МСҮТ-ийн биеийн тамирын заалны барилгын засвар	88,700,000.00	Тийм-ССАЖЯам	80,507,847.00	Шинжүү ХХК	НТШ	2014.04.24	2014.04.24	2014.04.27	2014.06.05	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
4	Нийтийн номын сангийн барилгын засвар	170,000,000.00	Тийм-ССАЖЯам	169,899,921.00	Шанхат хүрэн ХХК	НТШ	2014.04.30			2014.06.12	Гэрээ байгуулагдах шатандаа явж байна	2014.09.01-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
5	Орон нутагт инженерийн хийцтэй 5 ширхэг худаг гаргах	89,200,000.00	Тийм-ХААЯам	85,009,385.00	Оюут од бадрах ХХК	НТШ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.14	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.29-ны А/444 тоот захирамжаар байгуулагдсан комисс 2014.08.30 нд хүлээж авсан.
6	7 дугаар цэцэрлэгийн их засвар	268,000,000.00	Тийм-БСШУЯам	258,293,786.00	Энх Өсөх ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.11	2014.04.11	2014.05.23	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын явц 90 хувьтай явагдаж байна.
7	19 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	147,100,000.00	Тийм-БСШУЯам	138,928,694.00	Гранд повер ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.11	2014.04.11	2014.05.23	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
8	Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын Хүрэнбулаг багийн 13-р дугаар ахлах сургуулийн дээврийн их засвар	100,000,000.00	Тийм-БСШУЯам	60,900,000.00	Тоджаргал ХХК	НТШ	2014.08.04	2014.08.11	2014.08.11	2014.08.14	Хуанлын 16 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
Хэсгийн дүн		2,194,368,580.00		2,123,539,633.00								
Хоёр.Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн санхүүжилтээр:												
АЖИЛ												
9	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн хоолны тасгийн байрны засвар	165,000,000.00	Тийм	165,000,000.00	Уул өвгөд ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.17	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
Хэсгийн дүн		165,000,000.00		165,000,000.00								
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН		2,359,368,580.00		2,288,539,633.00								
ХОЁР. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр												
АЖИЛ												
Гэрэлтүүлэгийн ажил												
10	Рашаант багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	363,500,000.00	үгүй	357,528,189.00	Орхонтөх ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.30	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.16-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
11	Уртын гол багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	202,462,975.00	үгүй	202,000,000.00	Жам ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
12	Их залуу багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	362,100,000.00	үгүй	355,249,824.00	Новелтворк ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн хүлээн авсан.
13	Наран багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	223,400,000.00	үгүй	223,018,043.00	Ажнай цэгц ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
14	Цагаан чулуут багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	230,600,000.00	үгүй	229,555,777.00	Инерци ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Ажлын явц 80%-ийн гүйцэтгэлтэй явж байна.
15	Булаг багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	265,000,000.00	үгүй	264,900,000.00	Жам ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.06.12	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.07.Улсын комисс хүлээн авсан.
16	Баян булаг багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	138,100,000.00	үгүй	135,000,000.00	Сервис по Сименс ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
17	Гэр хороололын агаарын шугамгүй айл өрхүүдэд шинээр шугам татаж, хуучин шугамын хүчдэлийг сайжруулан дэд өртөө өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх	182,000,000.00	үгүй	181,845,800.00	ЗБЦТС ТӨХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.05.24-д Улсын комисс хүлээн авсан.
Хэсгийн дүн		1,967,162,975.00		1,949,097,633.00								
Орон сууцны дэвэр засварын ажил												

18	Орон сууцны 1-2-р байрны 5, 1-5-р байрны 2, 1-4-р байрны 7, 1-5-р байрны 6-р блоккийн дээврийн засвар	52,936,900.00	үгүй	52,900,000.00	Нью Гранд Цамхаг ХХК	ШГБ	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	ШГБ аргаар ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
19	Орон сууцны 1-4-р байрны 6, 2-7-р байрны 1, 2-7-р байрны 2-р блоккийн дээврийн засвар	72,005,627.00	үгүй	70,752,843.00	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 40 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.08.08-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
20	Орон сууцны 2-4-р байрны 1, 2-13-р байрны 2, 2-13-р байрны 3-р блоккийн дээврийн засвар	64,076,100.00	үгүй	64,000,000.00	Шанхат хүрэн ХХК	ШГБ	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.06.12	ШГБ аргаар ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.22-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
21	Орон сууцны 2-26-р байрны 2, 2-25-р байрны 1, 3-9-р байрны 6-р блоккийн дээврийн засвар	71,113,051.00	үгүй	64,957,397.00	Дел Арт ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 15 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
22	Орон сууцны 2-23-р байрны 2, 2-23-р байрны 4, төмөр замын 3-р байрны 2-р блоккийн дээврийн засвар	70,110,396.00	үгүй	63,407,000.00	Шинжүү ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.07.25-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
23	Орон сууцны 3-6-р байрны 3, 3-8-р байрны 3, 3-12-р байрны 1-р блоккийн дээврийн засвар	68,809,277.00	үгүй	67,700,000.00	Сонгинотамир ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 27 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.09-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
24	Орон сууцны 3-24-р байрны 4, 3-12-р байрны 6, 3-13-р байрны 4-р блоккийн дээврийн засвар	67,422,113.00	үгүй	67,000,000.00	Тоджаргал ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.09-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
25	Орон сууцны 3-22-р байрны 4, 4-8-р байрны 1, 4-8-р байрны 2-р блоккийн дээврийн засвар	67,554,940.00	үгүй	65,060,157.00	Хорвоонжиг-Од ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 21 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.07.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
26	Орон сууцны 4-16-р байрны 2, 5-1-р байрны 5-р блоккийн дээвэр засвар	63,087,719.00	үгүй	62,999,693.00	Сайхан хульж ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 40 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
27	Орон сууцны 4-24-р байрны 2, 5-5-р байрны 3, 5-17-р байрны 3-р блоккийн дээврийн засвар	67,059,368.00	үгүй	64,794,147.00	Сэхүүн чоно ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 20 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.08.05-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
28	Орон сууцны 5-19-р байрны 2, 5-15-р байрны 1, 5-15-р байрны 4-р блоккийн дээврийн засвар	69,101,915.00	үгүй	69,101,915.00	Бага худаг ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	ШГБ аргаар хэлцэл хийж хуанлийн 21 гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.09-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
29	Орон сууцны 5-21-р байрны 4, 5-13-р байрны 1, 5-13-р байрны 4-р блоккийн дээврийн засвар	66,700,990.00	үгүй	66,535,000.00	ДБЧЭ ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.24-д Улсын комисс хүлээн авсан.
30	Орон сууцны 5-11-р байрны 5, 6-2-р байрны 1, 6-5-р байрны 25-р блоккийн дээврийн засвар	69,716,100.00	үгүй	69,563,368.00	Очиртон ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 40 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.05-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
31	Орон сууцны 6-9-р байрны 1, 6-12-р байрны 2, 2-16-р байрны 1-р блоккийн дээврийн засвар	70,263,795.00	үгүй	70,263,795.00	Богатырь ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	ШГБ аргаар хэлцэл хийж хуанлийн 21 гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.31-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
32	Орон сууцны 6-20-р байрны 2, 6-20-р байрны 4, 6-13-р байрны 2-р блоккийн дээврийн засвар	72,814,704.00	үгүй	71,289,739.00	Талст билэг ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 21 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.07.22-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
33	Орон сууцны 6-19-р байрны 1, 5-5-р байрны 2, 5-11-р байрны 3-р блоккийн дээврийн засвар	66,255,372.00	үгүй	62,522,807.00	Нью Эрхэм ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.08.25-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
34	Дэнжийн 3-р байрны 3, Дэнжийн 1-р байрны 3, Дэнжийн 2-р байрны 3-р блоккийн дээврийн засвар	66,124,592.00	үгүй	64,000,000.00	Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 28 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
35	Орон сууцны байрны дээврийн засвар	100,000,000.00	үгүй			НТШ					Шувуун нуруутай дээвэр хийж зураг төсөв ирээгүй бөгөөд ХЗА-аас батлагдсан хөрөнгөөр Орон сууцны 3-2-1, 3-6-1, 3-9-4, 3-24-5 блокуудын дээврийн засварыг уламжлалт технологийн хийж зураг төсөв ирүүлснээр тендерийг 2014.09.09-10.10 хооронд зарласан боловч амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүлсэн
36	Орон сууцны 3-19-2, 2-24-1 блоккийн дээвэр	47,400,000.00	үгүй	41,381,400.00	Олон зам ХХК	ХА	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.29	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	/2-24 парпетын төмөр дутуу/ Ажлын явц 90 хувьтай.
37	Орон сууцны 5-13-2, 5-1-4, 2-16-2 блоккийн дээвэр	68,763,700.00	үгүй	68,763,700.00	Тод жаргал ХХК	ХА	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.18	2014.07.30	Ажлын 25 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.08-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
38	Орон сууцны 5-3-1, 1-5-1 блоккийн дээвэр	59,630,000.00	үгүй	56,626,500.00	Тод жаргал ХХК	ШГБ	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.18	2014.08.12	Ажлын 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.08-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
39	"Одод" цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар	38,370,000.00	үгүй	38,000,000.00	Сэхүүн чоно ХХК	ШГБ				2014.07.30	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.1.4 дахь заалын дагуу хуанлийн 20 хоногт гүйцэтгэхээр ШГБ байгуулсан.	2014.08.29-д Улсын комисс хүлээн авсан.
40	14-р сургуулийн дээвэр фасад, засвар	50,000,000.00	үгүй	50,000,000.00	Очиртон ХХК	ХА	2014.07.02	2014.07.30		2014.08.12	Ажлын 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.18-д Улсын комисс хүлээн авсан.

41	Уртбулаг багийн 5-19-3 блокын дээвэр засвар	22,000,000.00	үгүй	22,000,000.00	Шанхат хүрэн ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.24	2014.09.24	2014.10.03	ШГБайгуулсан.	2014.10.29-д Улсын комисс хүлээн авсан.
Хэсгийн дүн		1,531,316,659.00		1,393,619,461.00								
Авто зам засвар, өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил												
42	Банбулаг багийн 1.3 км хатуу хүчилтэй авто зам	918,288,180.00	үгүй	915,431,176.00	Хараа Сүмбэр ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	2014.05.12	2014.05.23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	2014.09.03-д Улсын комисс хүлээн авсан.
43	Тюрьковскийн гудамжны хатуу хүчилтэй автозамыг хэсэгчилэн шинэчлэх	332,903,100.00	үгүй	332,671,330.00	Сэцэд ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.04.11	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.11-д Улсын комисс хүлээн авсан.
44	Сүхбаатар, Тюръяков, Орхон-2, Нацагдаржийн гудамжны явган замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэл	300,000,000.00	үгүй	295,784,449.00	Гарден сити ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.18	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.12-д Улсын комисс хүлээн авсан.
45	Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км жутуу хүчилтэй авто зам	1,309,266,950.00	үгүй	1,303,607,672.00	Орхон АЗЗА ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	2014.05.12	2014.05.23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хийгдаж дууссан. Техникийн комисс ажилласан.
46	Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТ-ийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт	971,022,120.00	үгүй	965,627,074.00	Булган АЗЗА ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	2014.05.12	2014.05.23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь. Хүлээж аваагүй байна.
47	Орон сууцны 6 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	758,352,668.00	үгүй	758,352,668.00	Орхон АЗЗА ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.05.11	2014.07.04	2014.08.05	10 сарын 01-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.11.17-д Улсын комисс хүлээн авсан.
48	Орон сууцны 5 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	1,422,292,956.00	үгүй	1,285,000,000.00	ЭЭН ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.16	2014.05.16	2014.05.23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	Ажлын гүйцэтгэл 77 хувьтай явагдаж байна.
49	Орон сууцны 4 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	493,382,322.00	үгүй	493,380,900.00	Сэцэд ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.16	2014.05.16	2014.06.12	Хуанлийн 71 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
50	Орон сууцны 2 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	1,127,890,800.00	үгүй	1,127,856,221.00	Өлзий хутгийн наран ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.17	2014.05.09	2014.05.23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	2014.11.17-д Улсын комисс хүлээн авсан.
51	Орон сууцны 1 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	1,253,951,037.00	үгүй	1,233,880,000.00	Сэцэд ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.16	2014.05.16	2014.06.12	Хуанлийн 102 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
52	Холбооны уулзварын хатуу хүчилтэй автозамын өөрчлөлт	16,830,001.00	үгүй	13,830,001.00	Сэцэд ХХК	ШГБ				2014.10.15	Хуанлийн 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.
53	Орхон, Улан-Удийн гудамжны уулзварын авто замын өөрчлөлт	16,200,000.00	үгүй	32,807,856.00	Сэцэд ХХК	ШГБ				2014.10.15	Хуанлийн 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.
54	Нутгийн удирдлагын ордны урд талын хатуу хүчилтэй автозамын өөрчлөлт	16,500,000.00	үгүй	16,498,105.00	Сэцэд ХХК	ШГБ				2014.10.15	Хуанлийн 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.
55	Автобусны зогсоолын өргөтгөл, шинээр байгуулах	150,000,000.00	үгүй	147,915,846.00	Меджо Өргөө ХХК	НТШ	2014.08.11	2014.08.11	2014.08.11	2014.09.16	ТЕОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1 дэх заалтын дагуу хуанлын 35 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
56	Орон сууцны хороололын доторхи авто замын нэмэлт ажил	80,000,000.00	үгүй	80,000,000.00	Өлзийхутагийн наран ХХК	ШГБ	байгуулаагүй				Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
57	Хот доторхи авто замын нөхөөс	300,000,000.00	үгүй	299,995,432.00	Өлзийхутагийн наран ХХК	НТШ	2014.08.14	2014.08.14	2014.08.18	2014.08.29	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.11.20-д Улсын комисс ажиллана.
Хэсгийн дүн		9,466,880,134.00		9,302,638,730.00								
Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил												
58	Говил, Тосгоны цэвэр усны төв шугамыг 7 цэгт тоолууржуулах	160,000,000.00	үгүй			НТШ					2014.09.09-10.10 хооронд зарласан боловч амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн
59	Орон сууцны хороолол доторхи инженерийн шугам сүлжээний засвар, шинэчлэлт	100,000,000.00	үгүй	98,167,546.00	Некс стандарт ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.11	2014.04.11	2014.05.23	Хуанлийн 21 хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.10-д Улсын комисс хүлээн авсан.
60	Цэцэрлэгт хүрээлэнг түшиглэн аймаг бүрийн онцлогтой аялал жуулчлалын цогцолборын инженерийн шугам сүлжээ хийх	60,000,000.00	үгүй			ХА					зураг төсөв ирээгүй байна.	зураг төсөв ирээгүй байна.
61	Орон нутгийн өмчийн байруудын сантехник, цахилгааны засвар	10,000,000.00	үгүй	9,800,000.00	Шанхат хүрэн ХХК	ШХА				2014.06.12	Хуанлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.03-д Улсын комисс хүлээн авсан.
62	Наран цогцолбор, 11, 6-р цэцэрлэгийг цэвэр усны төвлөрсөн шугамд холбох	800,000.00	үгүй	800,000.00	ЭУДТС ОНӨУГ	ШХА					Гэрээ байгуулсан.	Ажил хийгдэж дууссан.
Хэсгийн дүн		330,800,000.00		108,767,546.00								
Шинээр хийх барилга угсралтын ажил												
63	Эрдэнэт соёл амралтын хүрээлэн цогцолбор байгуулах	300,000,000.00	үгүй			НТШ	2014.07.02	2014.12.09	2014.12.10		Тендер амжилтгүй болсон.	Дажин тендер зарласан
64	Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах	132,000,000.00	үгүй	132,000,000.00	Монгол бест өннури ХХК	НТШ	2014.04.30	2014.06.13	2014.06.17	2014.07.23	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Барилгын ажил баригдаж дууссан
65	Оюут багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах	132,000,000.00	үгүй	132,000,000.00	Монгол бест өннури ХХК	НТШ	2014.04.30	2014.06.13	2014.06.17	2014.07.23	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Барилгын ажил баригдаж дууссан
66	Хот тоймжуулах газарт 3 ширхэг харуулын байр барих	21,000,000.00	үгүй	20,908,383.00	Сайхан хульж ХХК	ХА	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.20	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
67	Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	50,000,000.00	үгүй	49,995,000.00	Шинжүү ХХК	ХА	2014.09.20	2014.09.24	2014.09.24	2014.10.03	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.11.20-нд урьдчилсан комисс ажиллана.
Хэсгийн дүн		635,000,000.00		334,903,383.00								

Шинээр камержуулалт хийх ажил												
68	Цэцэрлэгүүдэд камер суурьлуулж, цахим сүлжээнд холбох /8 ширхэг /	40,000,000.00	үгүй	40,000,000.00	Макс Арт ХХК	ШГБ	2014.04.08	2014.04.13	2014.04.13	2014.05.15	ШГБ аргаар шалгарч гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.01-нд хүлээлгэн өгсөн. /5, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 23 гэсэн 8 цэцэрлэгт хүлээлгэн өгсөн. /
	Хэсгийн дүн	40,000,000.00		40,000,000.00								
Байгаль орчин, ногоон байгууламж, тохижилтын чиглэлээр хийх ажил												
69	Бүх нийтэд байгаль орчны боловсрол, хүмүүжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр "Ногоон хөгжил, байгаль орчны төв" байгуулах	40,000,000.00	үгүй	32,523,400.00	Багц-1 Амжилтын нар Багц-2 Цээл уян ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.17	Багц-1 Амжилтын нар ХХК-21,523,400 төгрөгөөр хуанлийн 30 хоногт, Багц-2 Цээл уян ХХК 11,000,000 сая төгрөгөөр хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. /Байгаль орчны газар/
70	Гурван замын уулзвараас ойн зурвас байгуулах хамгаалалтын хашаа барих /4 км газар /	28,000,000.00	үгүй	28,000,000.00	Борхайн ХХК	ХА	2014.03.19	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.28	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. /Байгаль орчны газар/
71	Сархиа уулын оройн хэсэгт хаягдсан карьерийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, иж бүрэн нөхөн сэргээх /5 га газар /	35,000,000.00	үгүй	35,000,000.00	Олзмандал ХХК	ХА	2014.03.19	2014.03.24	2014.03.24	2014.09.10	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 33.4, 34.2 дахь заалын дагуу ШГБ аргаар ажлын 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	Улсын комисс хүлээн авсан.
72	Жаргалант сумын Бөөн бургасыг хашаажуулж, мод тарих /10 га газарт /	25,335,600.00	үгүй	25,250,000.00	ДБЧЭ ХХК	ХА		2014.05.21	2014.05.21	2014.06.12	Ажлын 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.12-д Улсын комисс хүлээн авсан.
73	Баян-Өндөр уланд аялалын зам, амралтын цэг тохижуулах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	ХНЯ ХХК	ШХА	байгуулаагүй			2014.05.05	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.12-д Улсын комисс хүлээн авсан.
74	Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн гудамжны хаяг солих	1,932,000.00	үгүй	1,932,000.00	Тоджаргал ХХК	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
75	Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн хаалганы хаяг солих	3,216,000.00	үгүй	3,216,000.00	Тоджаргал ХХК	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
76	Баян-Өндөр улыг хашаажуулах	70,000,000.00	үгүй	69,809,961.00	Олз мандал ХХК	ШГБ	байгуулаагүй	2014.09.30	2014.09.30	2014.10.13	Гэрээ хийгдсэн.	Ажлын гүйцэтгэл 50%тай явж байгаа, суурь хийгдсэн, саравч бүхэж захиалгаар ирж байгаа.
	Хэсгийн дүн	213,483,600.00		205,731,361.00								
Барилга засварын ажил												
77	Наран цогцолбор сургуулийн их засвар	380,000,000.00	үгүй	360,243,100.00	Хан атрибут ХХК	НТШ	2014.04.14	2014.04.24	2014.04.24	2014.08.06	Хуанлийн 30 хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
78	БООТ-ийн засвар	197,941,000.00	үгүй	179,000,000.00	Сонгинотамир ХХК	НТШ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.14	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.17-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
79	"Хүүхэд залуучуун театр"-ын засвар	175,491,000.00	үгүй	167,612,358.00	ДБЧЭ ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.08	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.25-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
80	"Ирээдүйн одод" сургуулийн дотуур байрыг цэцэрлэгийн зориулалттай болгон өөрчлөн засварлах /Одод цэцэрлэгийн барилгын засвар /	151,220,900.00	үгүй	139,271,969.00	Сэжүүн чоно ХХК	НТШ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.14	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
81	Нутгийн удирдлагын ордоны спорт заалны засвар	98,300,000.00	үгүй	96,890,847	Богатырь ХХК	НШТ	2014.04.30	2014.05.12	2014.05.12	2014.07.16	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
82	Хүүхдийн ордоны их заалны тохижилт хийх	87,831,000.00	үгүй	81,501,565.00	Сууц трейд ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.11-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
83	Зөхиргааны 4-р байрны барилгын жонгилын засвар	24,624,000.00	үгүй	24,030,942.00	Олзмандал ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.05.30-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
84	Зөхиргааны 3-р байрны барилгын жонгилын засвар	62,686,000.00	үгүй	62,345,239.00	Олзмандал ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.02-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
85	Уртбулаг багийн Иргэний танхим, хурлын байрны засвар	37,700,000.00	үгүй	37,416,524.00	Зиня ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.03.20	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	2014.05.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
86	"Гэр бүлийн ордон"ОНӨҮГ-ын үүдний хэсэг, гадна талбайн засвар	16,300,000.00	үгүй	16,300,000.00	Сууц трейд ХХК	ХА	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.06.12	ШГБ аргаар ажлын 14 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.11-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
87	Аймгийн ЗДТГ-ын гуанзгыг оффисын зориулалтаар өөрчлөн засварлах	80,000,000.00	үгүй	79,800,000.00	Очиртон ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.05.01-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
88	Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээний байрны засвар	35,000,000.00	үгүй	35,000,000.00	Энх Өсөх ХХК	ХА	2014.04.30		2014.05.01	2014.05.28	ШГБ аргаар шалгарсан гэрээ байгуулсан.	2014.08.12-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
89	Спорт хорооны А спорт заалны засвар	77,881,000.00	үгүй	73,850,000.00	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.01.28	2014.03.10	2014.03.10	2014.05.01	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
90	"Учралт баяр" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар	25,000,000.00	үгүй	24,993,381.00	Сайхан хульж ХХК	ХА	2014.04.30		2014.05.01	2014.05.28	Гэрээ байгуулагдах шатандаа явж байна	2014.07.25-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
91	Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын байрны засвар	72,800,000.00	үгүй	69,100,000.00	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.11	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.02-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

92	ХХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засвар	50,000,000.00	үгүй	49,580,917.00	Тэргэн нүүр ХХК	ХА	2014.04.08	2014.04.10	2014.04.10	2014.07.29	Ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан ГЭЭМ ХХК нь 2014.05.26-ний өдөр мэдэгдэлээ авсан боловч, таталсан тул ШГБ аргаар Тэргэн нүүр ХХК нь хуанлийн 28 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгаруулсан.	Ажил нь дууссан. Улсын комисст хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэж байна.
93	Музейн үзмэрийн Хорго витринийг шинэчлэх	15,000,000.00	үгүй	15,000,000.00	Ихматериал ХХК	ХА	2014.04.08	2014.04.10	2014.04.10	2014.07.29	ШГБ аргаар хуанлийн 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.10-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
94	Номын төвийн подвалын засвар	30,000,000.00	үгүй	29,500,000.00	Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА	2014.02.25	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.11	Ажлын 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.26-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
95	Соёл спорт аялал жуулчлалын газрын будлагын клубын засвар	8,500,000.00	үгүй	8,500,000.00	ХНЯ ХХК	ШХА				2014.06.04	Захиалагч талын санлыг үндэслэн шалгаруулсан	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
96	Аймгийн Аудитын өрөөний засвар	6,208,000.00	үгүй	6,207,908.00	Эрд-Уул ХХК	ШХА				2014.01.30	Ажил нь дууссан.	өгсөн.
97	11-р цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах барих	14,000,000.00	үгүй	14,000,000.00	Сууц трейд ХХК	ХА			2014.10.06	2014.10.14	Хуанлийн 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
98	"Цэцэрлэгжүүлэлт" ОНӨҮГ-ын өрөөний засвар	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	ХНЯ ХХК	ШХА				2014.03.20	гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь дууссан.	2014.05.20-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
99	БООТ-ийн хорт хавдартай иргэдийн эмчилгээний тасаг засварлан тохижуулах	11,000,000.00	үгүй	10,996,362.00	Сонгино тамир ХХК	ШГБ				2014.10.08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.1.2 заалт, ЗГ-ын "босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 68-р тогтоолыг үндэслэн шалгарсан.	2014.10.31-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
100	Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний засвар	75,000,000.00	үгүй	74,563,466.00	Богатырь ХХК	ХА	2014.08.20	2014.08.11		2014.09.11	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1 заалтын дагуу ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
101	БООТ-ийн амбулаторийн хүүхдийн үзлэгийн өрөөг тохижуулах	5,000,000.00	үгүй	5,000,000.00	Сонгино тамир ХХК	ШГБ				2014.10.08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.1.2 заалт, ЗГ-ын "босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 68-р тогтоолыг үндэслэн шалгарсан.	2014.10.31-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
102	Хүүхдийн тасгийн хүлээн авахад эрчимтийн өрөө байгуулах	8,400,000.00	үгүй	8,400,000.00	Сонгино тамир ХХК	ШГБ				2014.10.08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.1.2 заалт, ЗГ-ын "босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 68-р тогтоолыг үндэслэн шалгарсан.	2014.10.31-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
103	Хот тохижуулах газрын автогражийн барилгын засвар	80,000,000.00	үгүй	79,995,501.00	БЭУГ ХХК	ХА	2014.09.22	2014.09.23	2014.09.23	2014.10.06	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хуанлийн 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ШГБ байгуулсан.	Барилгын ажил нь дууссан улсын комисс ажилаагүй байна.
104	БООТ-ийн Дэнжийн 40 ортой эмнэлэгийн барилгын засвар	58,105,700.00	үгүй	57,876,199.00	Түмэн засал ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.10.08	2014.10.08	2014.10.22	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.3, 28.7.4 заалтуудыг тус тус үндэслэн ажлын 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай явагдаж байна.
	Хэсгийн дүн	1,893,988,600.00		1,759,100,079.00								
	Ажлын нийт дүн	16,078,631,968.00		15,093,858,193.00								
БАРАА												
105	Агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу бүрэн шаталттай сайжруулсан зуух худалдан авах /1100 ширхэг /	700,000,000.00	үгүй	699,160,000.00	Арвайн илч ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.27	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
106	Аймгийн ЗДТГ-т танилцуулга, эд хогшил, бэлэг дурсгалын зүйл худалдан авах	200,000,000.00	үгүй	200,000,000.00	Алтан тошлой ХХК	НШТ	2014.02.13	2014.02.21	2014.03.24	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.05.06-нд хүлээлгэн өгсөн.
107	БООТ-д өвчтөний ор худалдан авах	100,000,000.00	үгүй	97,940,700.00	Чонон гол трейд ХХК	НШТ	2014.03.19	2014.04.03	2014.04.03	2014.05.19	Ажлын 30 хоног дотор нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
108	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг стандартын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	65,000,000.00	үгүй	65,000,000.00	МНЦО ХХК, Шилтгээн таун ХХК	НШТ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.09.03	ШГБ аргаар Багц1 МНЦО ХХК 42 400 000 төгрөгөөр хуанлийн 45 хоногт, Багц-2 Шилтгээн таун ХХК 22 600 000 төгрөгөөр хуанлийн 21 хоногт нийлүүлэхээр тус тус шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
109	Хот тохижуулах газрын зам талбайн 1.2 хэсгийн ажилчдын байранд эд хогшил худалдан авах	16,000,000.00	үгүй	15,900,000.00	Зээб ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.24	2014.09.24	2014.11.12	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 45 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
110	Сум, багуудын соёлын төвүүдийг техник хэрэгсэлээр хангах, номын санг шинэчлэн сайжруулах	30,000,000.00	үгүй	30,000,000.00	БСБ элэктроникс ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.03.06	2014.08.13	ШГБ аргаар хуанлийн 7 хоногийн дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
111	Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийг орчин үеийн шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах	12,500,000.00	үгүй	12,500,000.00	Марзуга ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.03.06	2014.07.01	2014.07.02 өдөр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.07.03-нд хүлээлгэн өгсөн.
112	БООТ-ийн бактериологи ариутгалын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авах	50,000,000.00	үгүй	49,812,500.00	Сетунари ХХК	ХА	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.09.09	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 33.4, 34.1.1, 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 8 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
113	Гэнэтийн тохиолдол болон гамшиг ослын үед БООТ-ийг нөөц цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах	50,000,000.00	үгүй	50,000,000.00	Туркауз Машинери Монголиа ХХК	ХА	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.09.09	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 33.4, 34.1.1, 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 15 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

114	Эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн зөвөлгөө өгөх, зөв хооллолт, чийрэгжүүлэлтийн танхимыг тоноглох	14,000,000.00	үгүй	13,974,000.00	МНЦО ХХК	ХА	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.09.03	Хуанлийн 45 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
115	Аудитын газарт граж худалдан авах	15,000,000.00	үгүй	15,000,000.00	иргэн О.Энхбаяр	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.09.30	Гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
116	Аймгийн ЗДТГ-т тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	30,000,000.00	үгүй	30,000,000.00	Исэм ХХК	ХА	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.21	2014.04.02	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
117	Хот тохижуулах газарт Универсал тракторын мотор худалдан авах	12,000,000.00	үгүй	12,000,000.00	Иргэн Г.Энхбаяр	ШГБ	2014.02.13	2014.02.26	2014.02.26	2014.05.13	ШГБ аргаар ажлын 5 хоногийн дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
118	Орон гэргий иргэдэд зориулан Гэр худалдан авах	45,000,000.00	үгүй	44,988,000.00	Загт түлш ХХК	ШГБ	2014.04.24	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.16	Харьцуулалт амжилтгүй болсон.ШГБ-аар судлагдаж байна.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
119	Хотын ногоон байгууламжыг хариуцсан бие даасан нэгжийн мод үржүүлгийн газарт багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах	25,000,000.00	үгүй	25,000,000.00	Соён-Өргөө ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.02.26		ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
120	Тагнуулын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	15,000,000.00	үгүй	15,000,000.00	Бүни ХХК	ШГБ	2014.02.19			2014.02.25	Ажлын онцлог тусгай чиг үүргийг харгалзан ШГБ аргаар ажлын 10 хоногийн дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулан тавилгыг актаар хүлээн авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
121	Еслол хүндэтгэлийн өргөөнд эд хогшил худалдан авах	20,000,000.00	үгүй	19,267,370.00	Эрдэнэт хивс ХХК	ШГБ	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.21	2014.03.21	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
122	"Тус дэм"төвд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	11,600,000.00	үгүй	11,600,000.00	Аж оргил ХХК	ХА					Хуанлийн 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
123	Аудитын газарт зөөврийн компьютер 5 ширхэг, сервер худалдан авах	16,000,000.00	үгүй	15,950,000.00	СҮҮХҮНГИЙ ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.01	ШГБ аргаар шаргарч хуанлийн 15 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
124	Хурлын байгууллагуудын хэрэгцээнд гэр худалдан авах /1 ширхэг /	25,000,000.00	үгүй	24,900,000.00	Сэлэн ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.21	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
125	Онцгой байдлын газарт дууг дожио 6 ширхэгийг худалдан авах	30,000,000.00	үгүй	28,888,000.00	Нано планет ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.03	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
126	Онцгой байдлын газарт багаж хэрэгсэл худалдан авах	30,000,000.00	үгүй	29,850,000.00	Мицил ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.03	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
127	Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	25,000,000.00	үгүй	24,941,900.00	Багц-1 Лүндээ-очир ХХК Багц-2 Дээдсийн гэрэгэ ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.03.10	2014.03.21	Багц-2 буюу Тавилга эд хогшилыг Лүндээ-очир, Багц-1 ҮКомпьютер тоног төхөөрөмжийг Дээдсийн гэрэгэ ХХК-нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
128	Нэг цонхны үйлчилгээн дээр "Ажил хөдөлмөрт зуучлах, мэдээллийн төв"байгуулахад шаардлагатай эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	20,000,000.00	үгүй	19,731,830.00	Багц-1 Түмэн наст тулга ХХК, Багц-2 БСБ Сервис ХХК, Багц-3 Номун дөлгөөн ХХК	ШГБ	байгуулаагүй	2014.03.10	2014.03.10	2014.05.14	Харьцуулалт амжилтгүй болсон.ШГБ-аар судлагдаж байна.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
129	Гэр хороололын нэг цонхны үйлчилгээний эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	50,000,000.00	үгүй	49,980,000.00	Лост инвест ХХК	ХА				2014.07.22	8 сар 22-ны дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
130	МХГ-т сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	25,000,000.00	үгүй	24,981,000.00	Зур эрдэнэ ХХК	ШГБ	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.03.06	2014.05.09	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 3 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
131	Худалдан авах ажиллагааны албанд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	45,000,000.00	үгүй	45,000,000.00	Багц-1 Бичил шидтэн ХХК Багц-2 Амжилтын нар ХХК	ШГБ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.05, 2014.05.16	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 3-5 хоногт нийлүүлэхээр гэрээг тус тус байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
132	Ахмадын амралтын дотор тохижилтыг хийх, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх	10,300,000.00	үгүй	10,300,000.00	Багц-1 Чиглэл ХХК Багц-2 Тэвн ХХК	ШГБ	байгуулаагүй	2014.02.26	2014.02.26		Багц-1 Гал тогооны тоног төхөөрөмжийг 4 сая төгрөг, Багц-2 Вакуум цонх хаалт 6.3 сая төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
133	Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж худалдан авах	9,500,000.00	үгүй	9,499,600.00	БСБ элэктроникс ХХК	ШХА					ШХА-аар гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
134	Өмчийн харилцааны газарт 40 тн-ын контейнер худалдан авах	4,500,000.00	үгүй	4,500,000.00	Эгий Наран ХХК	ШХА				2014.04.02	ШХА-аар гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
135	БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдын албаны дүрэмт хувацс хамгаалах хэрэгсэл худалдан авах /9 иж бүрдэл /	9,000,000.00	үгүй	6,038,186.00	Эрд сүлж ХХК, Вюртмонголиа ХХК	ШХА	байгуулаагүй			2014.11.06	Эрдсүлж ХХК-тай 2 592 986төг, Вюртмонголий ХХК-тай 3 445 200төг-ний тус тус худалдан авалт хийсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
136	Татварын хэлтсийн утгах үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	иргэн Б.Алтан-өлзий	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
137	Зэвсэгт хүчний 186-р ангийн хөгжмийн салаанд үлээвэр хөгжим худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	9,980,000.00	Эр хур ХХК	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
138	Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар байрлуулах	10,000,000.00	үгүй	5,000,000.00	Их харанга ХХК	ШХА				2014.02.22	Гэрээ байгуулагдаж улмаар гэрээний дагуу тоног төхөөрөмжийг актаар хүлээн авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

139	Терроризмтай тэмцэх байгууллагын Оржон салбарт тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	БСБ электроникс ХХК	ШХА					3 сая төгрөгөөр худалдан авалт, 7 сая төгрөгөөр урсгал зардал буюу сургалтанд зарцуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
140	Цагдаагийн газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	5,000,000.00	үгүй	5,000,000.00	Грийтмайдн ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
141	Хотын захирагчийн албаны тоног төхөөрөмж худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Түмэн өнгө ХХК	ШХА				2014.03.24	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
142	Орон нутагт байгуулагдах циркийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	8,400,000.00	үгүй	8,432,660.00	Дэнж багийн иргэн Х.Батмөнх	ШХА					Зөрүү 432660 төгрөгийг иргэн Батмөнх харуцана гэж тохирсон, төсвөөс 8400000 төг шилжүүлэх.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
143	Хот тохижуулах газар давс худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Рашаант багийн иргэн Г.Ганбаяр	ШХА				2014.03.17	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
144	Хот тохижуулах газарт цас хайлуулах бодис худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Сүхбаатар тохижилт ХХК	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
145	Хот тохижуулах газарт компьютер, принтер худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Стар трейд ХХК	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
146	Хот тохижуулах газарт автомашины сэлбэг худалдан авах /дугуй, акумулятор/	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Тольт гилбэр ХХК	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
147	Хот тохижуулах газарт хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Ивээлт Оргил ХХК	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
148	Хот тохижуулах газарт эд хогшил худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Далх бүрэн ХХК	ШХА				2014.03.18	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
149	Хот тохижуулах газарт сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Баян-Өндөр сумын иргэн М.Онолбат	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
150	Улсын бүртгэлийн хэлтэст архивын шүүгээ худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Стар трейд ХХК	ШХА				2014.01.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
151	А.Амарын талбайд засах шинэ жилийн сүлд мод, түүний чимэглэл худалдан авах	20,000,000.00	үгүй	20,000,000.00	Зөөлөн од ХХК	ХА	2014.02.20	2014.02.21	2014.02.21	2014.03.11	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
152	БООТ-д наркозын аппаратын хяналтын монитор худалдан авах	57,000,000.00	үгүй	56,881,000.00	Медимплекс Интернэйшнл ХХК	ХА				2014.03.11	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
153	Төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлсний дараа тухайн албан хаагчдад үнэлгээ өгөх тоног төхөөрөмж, программ хангамж авах	30,000,000.00	үгүй	30,000,000.00	Аварга Загас ХХК	ХА	2014.04.24	2014.04.24	2014.04.24	2014.06.02	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
154	Соронзон кодтой хаалга суулгах	100,000,000.00	үгүй	100,000,000.00	Аварга Загас ХХК	НТШ	2014.07.02	2014.09.28	2014.11.28	2014.12.19	ТБАНӨХБАҮХАТ хуулийн 30.4.3, 34.1.1, 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ШГБайгуусан.	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.	
155	Татварын хэлтсийн утгах үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	30,000,000.00	үгүй	30,000,000.00	Өндөргуа ХХК	ХА				2014.08.13	2014.08.20	Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул ШГБ аргаар ажлын 5 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
156	Аудитын газарт компьютер 10 ширхэг, санхүүгийн тайлан хүлээн авахи цогц сервер худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Хүннү ХХК	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
157	Цус, цусан бүтээгдэхүүний хангалтыг нэмэгдүүлэх, цусны банкийг өргөжүүлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах	6,000,000.00	үгүй	6,000,000.00	Монос ХХК	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
158	Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулгын хувцас хэрэглэл худалдан авах	16,000,000.00	үгүй	15,847,500.00	Өлзийт хан ХХК, Иргэн Ш.Баянмөнх, Цэцэгдэлгэр	ХА	2014.03.17				2014.04.02, 2014.04.08	Гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
159	Хурлын заалны тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	45,000,000.00	үгүй	44,783,200.00	Эрд Нэр ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.05	2014.09.05	2014.10.08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
160	Наран, Баян-Өндөр цогцолбор сургуулиудын шүдний кабинет тохижуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авах	30,000,000.00	үгүй	30,000,000.00	Шилтгээн таун ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.08	2014.09.08	2014.09.22	Хуанлийн 7 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
161	Өмчийн харилцааны газарт контейнер худалдан авах	4,500,000.00	үгүй	4,500,000.00	Эгий Наран ХХК	ШХА					2014.04.01	ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
162	АЗДТГ-ын аж ахуйн тасагт контейнер худалдан авах	4,500,000.00	үгүй	4,500,000.00	Иргэн Эрдэнэчимэг	ШХА						ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
163	Хот тохижуулах газарт контейнер худалдан авах	4,500,000.00	үгүй	4,500,000.00	Иргэн Н.Батбаяр	ШХА					2014.08.11	ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
164	Ахмадын амралт, сувилалын эмчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	16,000,000.00	үгүй	15,850,000.00	Фармед русурс ХХК	ХА	2014.08.04				2014.09.07	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1 заалтын дагуу ажлын 5 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

165	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ-т өвлийн хүлэмж худалдан авах	60,000,000.00	үгүй			НТШ					2 удаа зарлаад амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн
166	Гэр хороололын багуудын нэгдсэн байранд байрлах түргэн тусламжийн 103 үйлчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	9,955,000.00	Монос фарм Трейд ХХК, Фармед ресурс ХХК, Чухал трейд ХХК	ШХА			2014.09.24		Монос фарм трейд ХХК-1249.000 төгрөг, Фармед ресурс ХХК-6.457.000 төгрөг, Чухал трейд ХХК 2.249.000 төгрөг	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
167	Улсын бүртгэлийн газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	5,000,000.00	үгүй	5,000,000.00	БСБ электроникс ХХК	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
168	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шаардлагатай сандал, хогийн сав худалдан авах	35,000,000.00	үгүй	34,999,200.00	Далж бүрэн ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.24	2014.09.24	2014.10.24	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
169	Дотоод аудитын албанд тоног төхөөрөмж худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	иргэн	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
170	Дотоод аудитын албанд тавилга эд хогшил худалдан авах	7,500,000.00	үгүй	7,500,000.00	Мула ХХК	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
171	Хөдөлмөрийн хэлтсийн бизнес инкубатор төвийн хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж худалдан авах	35,520,000.00	үгүй	35,020,000.00	Номт марал ХХК	ШГБ				2014.09.30	Шууд гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
172	Агаарын чанарын хяналтын харуулуудыг шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмжөөр тоноглох	30,000,000.00	үгүй	29,990,000.00	Мастерпоинт ХХК	ХА				2014.08.12	Хуанлын 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
173	Шингэрүүлсэн шатдаг хийн чанарт хяналт тавьж баталгаажуулах эталон мерник хэмжих хэрэгслээр хангах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Пэхэм ХХК	ШХА				2014.08.12	Хуанлын 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
174	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт албан хэрэгцээний болон урлагын заалны тавилга тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	20,873,500.00	үгүй	20,873,500.00	БСБ электроникс ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.22	2014.09.22	2014.10.01	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 7 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
175	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл нийлүүлэх	31,445,500.00	үгүй	31,324,260.00	Саран үйлс ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.22	2014.09.22	2014.10.01	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
176	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	20,381,000.00	үгүй	18,584,500.00	Тулга Техник ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.22	2014.09.22	2014.10.01	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
177	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт ангийн тавилга эд хогшил, тоглоом наадгай нийлүүлэх	27,300,000.00	үгүй	27,250,000.00	Шилтгэн таун ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.09.08	2014.09.08	2014.09.22	Хуанлын 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
178	Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны бүсийн сургалтын төвийг түшиглэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны төв байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	50,000,000.00	үгүй	49,609,500.00	Үйзэн Өргөө ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.11.18	2014.11.18	2014.12.02	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 27.3-д заалтаар 27.1-д заасан бүх нөхцөлүүдийг хангасан тул 28.7.4-дх шаардлага хангасан тул хуанлийн 20 нийлүүлэхээр шалгарсан.	
Хэсгийн дүн		2,580,320,000.00		2,503,083,406.00								
Автомашин худалдан авах												
179	Хот тохижуулах газарт тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах	250,000,000.00	үгүй	242,000,000.00	Эртний говь ХХК	НТШ	2014.02.13	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
180	Байгаль орчны үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын ажлын хэрэгцээнд зориулж туулах чадвар сайтай авто машин худалдан авах	60,000,000.00	үгүй	60,000,000.00	Иргэн С.Мөнхбат	ШГБ	2014.02.13	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.27	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 1 хоног дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
181	БООТ-д алсын түргэн тусламжийн зориулалттай автомашин худалдан авах	50,000,000.00	үгүй	34,400,000.00	Иргэн Д.Баатар	ШГБ	2014.02.25	2014.04.10	2014.04.10	2014.12.16	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хуанлын 3 хоногт нийлүүлэхээр ШГБ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
182	Худалдан авах ажиллагааны албанд автомашин худалдан авах	49,000,000.00	үгүй	49,000,000.00	Монгол Хьондай автоматив ХХК	ХА	2014.01.23	2014.01.23	2014.01.23	2014.02.07	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
183	Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвд түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин худалдан авах	45,000,000.00	үгүй	44,860,000.00	Хурд Авто ХХК 32 210 000 Фургон, Иргэн Мөнх-Алдараас Төгвота Ист автомашин 12 650 000	ХА	байгуулаагүй	2014.10.08	2014.10.08	2014.10.20	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хуанлын 3 хоногт нийлүүлэхээр ШГБ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
184	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны харуул хамгаалалтын тусгай бүлгийн хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	45,000,000.00	үгүй		Эм Жи Эй Си ХХК	ШГБ	2014.02.25	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.02	ШГБ аргаар хуанлийн 7 хоногийн дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
185	Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд автомашин худалдан авах	40,000,000.00	үгүй	40,000,000.00	Исөм ХХК	ХА	2014.02.13			2014.06.03	3 компанид санал хүргүүлсэн саналаа ирүүлсэн ИСӨМ ХХК-тай хуанлийн 20 хоногийн дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
186	Хотын захирагчийн албанд суудлын автомашин худалдан авах	40,000,000.00	үгүй	46,700,000.00	Иргэн О.Ганболд	ШГБ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.07.21	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 5 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
187	Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын ЗДТГ-т автомашин 2 ширхэг худалдан авах	30,000,000.00	үгүй	30,000,000.00	УБ хотын иргэн Ц.Төгсжаргал	ШГБ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.18	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.03.19-нд хүлээлгэн өгсөн.

188	МХГ-т байцагчдын ажлын хэрэгцээнд микробус худалдан авах	25,000,000.00	үгүй	24,970,000.00	Орхон нунжиг ХХК	ХА	2014.20.13	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.20	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.03.27-нд хүлээлгэн өгсөн.
189	Аймгийн прокурорын газарт автомашин худалдан авах	15,000,000.00	үгүй	15,000,000.00	УБ хотын иргэн Ю.Хуандык	ШГБ	2014.01.23	204.01.28	2014.01.28	2014.02.21	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.02.24-нд хүлээлгэн өгсөн.
190	Хот тохижуулах газарт ачааны автомашин худалдан авах	14,000,000.00	үгүй	14,000,000.00	иргэн Э.Ганхуяг	ШГБ	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.21	2014.04.08	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.04.15-нд хүлээлгэн өгсөн.
191	Хүүхдийн автобус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2 ширхэг /автобус худалдан авах/	100,000,000.00	үгүй			НТШ	2014.08.11				2 удаа зарлаад амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн
192	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ-т тоноглогдсон автомашин авах	36,000,000.00	үгүй	35,980,000.00	Соён Өргөө ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.08.13		2014.09.02	Хуанлийн 21 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.09.23-нд хүлээлгэн өгсөн.
Хэсгийн дүн		799,000,000.0		636,910,000.0								
Барааны нийт дүн		3,379,320,000.0		3,139,993,406.0								

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

193	Эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн паркийн ИШСулжээний зураг төсөл боловсруулах	300,000,000.00	үгүй	250,000,000.00	Ноёдын туурь ХХК	ЗСХҮА	2014.02.21	2014.03.24	2014.03.24	2014.06.03	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай явагдаж байна. Техникийн нөхцөлийг гаргаж өгөөгүй удсан. Хурлаар ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийхээр шийдвэрлэсэн.
194	Эрдэнэт хотын газар доорхи шугам сүлжээний тодотгол 1:500 масштабтай зураглал хийлгэх	120,000,000.00	үгүй	119,572,458.53	Гмомон ХХК	ЗСХҮА	2014.02.21	2014.02.26	2014.02.26	2014.10.14	Хуанлийн 151 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай явагдаж байна. 2014.12.15-нд дуусгана.
195	Хотын ногоон бүсэд амралт, чөлөөт цагийн бүс "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн"-ийн зураг төсөл боловсруулах, иргэд ААН-ийн оролцоог дэмжих хамтран ажиллах	70,000,000.00	үгүй	69,998,700.00	Вилл-Кон ХХК	ЗСХҮА	2014.02.21	2014.03.06	2014.03.06	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Зураг төсөв хийгдэж дууссан. Улсын экспертизад орсон.
196	Баянцагаан баг тосгон хороололд 110 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчимд 25 га газарт М1:500 масштабтай геологи хийх	26,000,000.00	үгүй	23,933,655.00	Пейрль ХХК	ЗСБҮА	2014.02.21	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан	Зураг төсвийг хүлээж авсан.
197	ГХБХБГ-ын нэг цэгийн үйлчилгээнд программ хангамж зохиолгох	20,000,000.00	үгүй	19,470,000.00	Модон хур ХХК	ЗСБҮА	2014.02.21	2014.03.24	2014.03.24	2014.07.14	Хуанлийн 90 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.17-нд ашиглагч байгууллагатай хуралдаж нэгдсэн шийдвэрт хүрч ажлаа эхэлсэн.
198	Гэр хорооллын дулааны шугамыг өргөтгөн шинээр ус дулаан дамжуулах төв барьж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн хэрэглэгчдийн дулааны хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах	170,000,000.00	үгүй	169,560,000.00	Эрдсанбар ХХК	ЗСХҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.11.10	Хуанлийн 75 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлыг гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна
199	Хабитат хорооллын цэвэр, божир ус	47,000,000.00	үгүй	46,200,000.00	Ноёдын туурь ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.28	хуанлийн 35 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Зургийн даалгавар, техникийн нөхцөл гарч ирээгүй хүлээгдэж байна.
200	Ус дулаан дамжуулах төв /Баянцагаан баг/	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Ролби ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.28	хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Гэрээ байгуулагдсан
201	Дэнж багийн 35/6 кв -ын ЦРП-8 дэд станцыг өргөтгөх	30,000,000.00	үгүй	29,800,000.00	Бодит чадал ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.28	хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Зураг төсвийг хугацаандаа хүлээлгэж өгсөн.
202	Баянцагаан багийн авто зам 2.7 км	54,000,000.00	үгүй	53,538,632.00	ХЗТ Автозам ХХК	ЗСХҮА	2014.08.14.	2014.09.24	2014.09.24	2014.11.13	хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Гэрээ байгуулагдсан
203	Дэнжийн зам /3 байрнаас хот хоорондын замтай холбох 0.64км, 3 байрнаас 7-р сургуулийн араар гэр хороолол дотор авто зам барих 1.8км /Бүгд 2.5км/	50,000,000.00	үгүй	49,850,793.00	ХЗТ Автозам ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.14	хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
204	Орон сууцны 7.8-р хорооллын дундуур зам барих 0.42км	8,500,000.00	үгүй	8,468,736.00	ХЗТ Автозам ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.14	хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
205	Цагаанчулуут багт баригдах цэцэрлэгт хүрээлэн	70,000,000.00	үгүй			ЗСХҮА	2014.08.14.				2014.11.14-д зарлагдсан. 2015.01.05-нд нээлт хийнэ.	2015.01.05 нд нээнэ
206	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга	98,000,000.00	үгүй	96,875,500.00	Ди энд Жий ХХК	ЗСХҮА	2014.08.14.			2014.11.10	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын даалгаварт өөрчлөлт орсны улмаас гэрээ байгуулагдахгүй байна
207	Орон сууцны хороололд ерхийн эрүүл мэндийн цогцолбор барих зураг төсөл боловсруулах	30,000,000.00	үгүй	29,531,481.00	Уран асар ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.14	Хуанлийн 31 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын явц 40 хувьтай явагдаж байна
208	Орон сууцны 7 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын зураг төсөв боловсруулах	25,500,000.00	үгүй			ЗСБҮА					зарласан.	Тендер зарлагдсан
Хэсгийн дүн		1,129,000,000.00		976,799,955.53								

ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ

209	Байгалийн ургамал, амьтан, биологийн төрөл зүйл, бэлчээрийн ургамлын тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх	25,000,000.00	үгүй	22,500,000.00	Майкобио ХХК	ЗСБҮА	2014.03.19	2014.03.24	2014.03.24	2014.06.12	Хуанлийн 60 хоногт гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан.	2014.09.20-нд ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
Хэсгийн дүн		25,000,000.00		22,500,000.00								
АЙМАГ НИЙТ ДҮН		20,611,951,968.00		19,233,151,554.53								

Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр:

АЖИЛ

210	Хотын камержуулалтын ажил	399,900,000.00	үгүй	395,851,200.0	Арина коммуникэйшн ХХК	ШГБ	2014.04.17	2014.07.18		2014.10.06	2 удаа зарлаад амжилтгүй болсон. ШГБ	2014.12.17 нд хугацаа дууссан гэрээ сунгахаар захиалагчид санал хүргүүлсэн. Ажлын явц 60%.
-----	---------------------------	----------------	------	---------------	------------------------	-----	------------	------------	--	------------	--------------------------------------	--

211	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Дэнж баг/	197,905,846.00	үгүй	195,804,409.00	Ажнай цэгц ХХК	НТШ	2014.03.05	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.30	Хуанлийн 42 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.01-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
212	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Эрдэнэ баг/	297,658,689.00	үгүй	285,132,502.00	Орхон тех ХХК	НТШ	2014.03.05	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.30	Хуанлийн 40 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.01-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
213	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Баянцагаан баг/	163,758,519.00	үгүй	145,868,649.00	ДБЧЭ ХХК	НТШ	2014.03.05	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.30	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.02-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
214	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Говил баг/	91,618,348.00	үгүй	91,618,348.00	Говийн шинэ минерал ХХК	НТШ	2014.03.05	2014.03.06	2014.03.06	2014.09.04	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын явц 80 хувьтай явагдаж байна.
215	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Шанд баг/	87,669,368.00	үгүй	84,841,671.32	Нама-Оч ХХК	НТШ	2014.03.05	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.30	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.19-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
216	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Болор-17, Тулгын -3, Эрдэнэт-99, Баян, Цагаанчулуут, Шинэ өргөө, Их өргөө СӨХ-ууд/	90,032,982.00	үгүй	87,312,592.00	Шинжүү ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.24	2014.04.24	2014.05.26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.23-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
217	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Уурхайчин, Цог, Тулга-4, Хос багана, Эв-4, Золбоо-1, Ундрам 789 СӨХ-ууд/	138,600,000.00	үгүй	134,211,695.00	Ээлт-Өлгий ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.27-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
218	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Дэвшил, 10+11 СӨХ-ууд/	74,800,000.00	үгүй	73,820,391.00	Тэнгэр Хишиг ХХК	ХА	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.25 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
219	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Алтан дуулга, Номин өргөө, Бадмаараг, Дэнж СӨХ-ууд/	69,900,000.00	үгүй	64,297,088.00	ДБЧЭ ХХК	ХА	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.27 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
220	Орон сууцны 1-2-6,1-12-1,1-13-3 -р блокийн дээврийн засвар	64,834,200.00	үгүй	64,733,568.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
221	Орон сууцны 2-1а-2,2-4-3,2-13-1-р блокийн дээврийн засвар	67,894,400.00	үгүй	67,797,287.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
222	Орон сууцны 3-6-6,3-8-4,3-9-5 р блокийн дээврийн засвар	71,818,100.00	үгүй	71,720,579.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
223	Орон сууцны 4-6-2,4-27-1,4-5-2 -р блокийн дээврийн засвар	75,816,200.00	үгүй	75,692,037.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
224	Орон сууцны 5-1-3,5-13-5,5-14-2 -р блокийн дээврийн засвар	68,559,600.00	үгүй	68,423,588.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
225	Орон сууцны 6-18-2,6-11-4 Дэнж СӨХ 2-2,-р блокийн дээврийн засвар	68,000,010.00	үгүй	67,924,646.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
226	Орон сууцны 5-24-1,2-3-2,3-23-2 -р блокийн дээврийн засвар	76,710,100.00	үгүй	71,720,579.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
227	Орон сууцны 3-22-3,3-11-3,3-24-1 -р блокийн дээвэр	64,366,600.00	үгүй	64,201,000.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
228	Орон сууцны 3-20-2,5-18-5 Дэнж СӨХ 2-1 -р блокийн дээврийн засвар	69,675,900.00	үгүй	69,497,140.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
229	Орон сууцны 4-16-1,5-14-3, 6-13-1 -р блокийн дээврийн засвар	76,229,800.00	үгүй	75,922,262.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
230	Орон сууцны 4-25-2,4-14-2,4-9-2 -р блокийн дээвэр	76,639,500.00	үгүй	76,323,467.00	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
231	Нийтийн хогийн цэг байгуулах	24,000,000.00	үгүй	23,954,200.00	Эрдэнэтийн дуу хоолой ТББ	ШГБ	2014.02.24	2014.02.26	2014.02.26	2014.09.26	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ШГБ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
232	Орон сууцны байруудын сантехникийн засварын ажил	50,000,000.00	үгүй	47,862,513.00	Бурхууд ХХК	ХА	2014.02.24	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.27-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
233	Орон сууцны байруудын хаяач засварлах ажил	75,000,000.00	үгүй	69,300,000.00	Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.06	2014.03.06	2004.04.29	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.26-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
234	Гэр хорооллын багуудын гэрлэн хаягийг засварлах	40,200,000.00	үгүй	39,815,050.00	Батжин-Ундрах ХХК	ХА	2014.06.06	2014.06.09	2014.06.09	2014.08.01	хуанлын 45 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Урьдчилсан үзлэг ажилласан. Говил багийн тэжээлийн асуудал шийдээгүй байна. Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй байгаа тул улсын комисс ажиллах боломжгүй.
235	Хөдөө аж ахуйн сургалтын талбайн гүний худгийг хажилгаанд холбох	10,000,000.00	үгүй	9,800,000.00	Амиргүй ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.29нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
236	Эрдэнэ,Их-Залуу Баянбулаг,Булаг багуудын ажлын байрны засвар	23,954,300.00	үгүй	23,794,946.00	Бугат цонхлон ХХК	ХА	2014.08.15	2014.08.26		2014.09.12	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
237	Шанд Даваат багийн ажлын байрны засвар	17,370,000.00	үгүй	17,365,600.00	Олон зам ХХК	ХА	2014.08.15	2014.08.29	2014.08.29	2014.09.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
238	БӨСЗДТГазрын ажлын байрны 2014-2015 оны өвлийн их ачааллын үед дулааны шугам,системийн хэвийн ажиллагааг хангах	7,820,000.00	үгүй	7,341,004.00	ДАТЭНО ХХК	ШХА	2014.06.24			2014.09.04	Тендерт оролцогч байхгүй тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
239	Эко хорооллын асфалтон зам шинээр хийх	1,600,000,000.00	үгүй			ШГБ	2014.08.01	2014.08.01			ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн	Судалгаа хийгдэж байна.
240	Бүрэнбуст багийн 5-12-р байрны 1-6-р орцын хаалга цонх солих ажил	7,050,000.00	үгүй	6,800,000.00	Батбөх бүлэг	ОНОХА	2014.06.24	2014.07.01		2014.08.22	хуанлын 5 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Г.Мэндбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
241	Цагаанчулуут багийн 6-7-р гудамж, 28-29-р гудамж, 43-44-р гудамжинд хайрга асгаж тэгшлэх ажил	41,640,000.00	үгүй	40,400,000.00	Ээлт өлгий ХХК	ХА		2014.08.08		2014.08.22	Хуанлийн 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.31-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
242	Оржон Баян-Өндөр сум 18-р цэцэрлэгийн гадна зам,талбай,хашаа барих ажил	66,630,000.00	үгүй	64,020,000.00	Очиртон ХХК	ХА		2014.08.08		2014.08.22	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.28-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

243	Дэнжийн 3 байрны халуун усны шугамын шинэчлэлийн ажил	27,820,000.00	үгүй	27,350,069.00	Бурхууд ХХК	ХА		2014.08.08		2014.08.22	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.08-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
244	Амарын талбайн цэцэгт байгууламж нэмэгдүүлэх уртбулаг баг	45,150,000.00	үгүй	45,147,634.00	"Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх үндэсний холбоо" ТББ	ХА			2014.08.07		Гэрээ байгуулсан.	2014.08.18 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
245	Уурхайчин хөшөөний хажуу талбайг зүлэгжүүлэх, бут сөөг тарих уурхайчин баг	12,560,000.00	үгүй	12,565,000.00	монголиан high land ХХК	ШГБ			2014.08.25		Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.10.30 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
246	Наадмын талбайн хойд талбайг зүлэгжүүлэх, бут мод тарих Уурхайчин баг	32,980,000.00	үгүй	32,978,300.00	монголиан high land ХХК	ШГБ			2014.08.25		Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.10.30 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
247	Кувейтын тойргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх Согоот баг	39,730,000.00	үгүй	369,726,300.00	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ	ШГБ			2014.08.07		Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажил дууссан 2014.10.07-нд урьдчилсан үзлэг ажилласан.
248	Холбооны уулзвар ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тохижилт хийх Зэст баг	14,360,000.00	үгүй	14,360,500.00	монголиан high land ХХК	ШГБ			2014.08.25		Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.10.30 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
249	4-22-р байрны хажуу талыг цэцэрлэгжүүлэх тохижуулах Хүрэнбулаг баг	29,660,000.00	үгүй	29,661,100.00	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ	ШГБ			2014.08.07		Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.09-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
250	Гудамжинд хайрга асгаж тэгшлэх Их залуу баг Шандын 13-30 гудамж Их залуугийн 1-15 гудамж	41,640,000.00	үгүй	40,500,000.00	Сэцэн ХХК	ХА		2014.08.04		2014.08.14	Ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.04 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
251	Гудамжинд хайрга асгаж тэгшлэх Яргүйт баг Хабитатын 14-ээс Их залуугийн 32-р гудамж хүртэл, Их залуугийн 51,52-р гудамж	41,640,000.00	үгүй	40,806,237.00	Дөл Арт ХХК	ХА		2014.08.04		2014.08.14	Ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.11 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
252	Ялаган аам Эрдэнэ баг Эрдэнэ 37-р гудамжны урд тал	13,720,000.00	үгүй	13,715,325.00	Иргэдийн тус бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.09.03	Тендерт оролцогч байхгүй тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Н.Удвал нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
253	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Рашаант баг Рашаантын 1-р гудамж 50 хашаа	18,840,000.00	үгүй	15,790,795.00	Уран холбоо бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Ц.Мөнх-Эрдэнэ нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
254	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Уртын гол баг Уртын гол 14,18 гудамж 32,8,9,10,11,12,13-р гудамжны 18 хашаа	18,840,000.00	үгүй	16,300,000.00	Шинэ баг шинэ өнгө бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 15 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Г.Энхтайван нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
255	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Наран баг Нарангийн 1-гудамж 6,40 айл -15,15-р гудамж 6,37-р гудамж-10, 53-р гудамж 4, 36-р гудамж 9 хашаа	18,840,000.00	үгүй	17,307,000.00	Сайн үйлэстэн бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Отгонбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
256	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Булаг баг Булагийн 18-р гудамж-17, 1-р гудамж33 хашаа	18,840,000.00	үгүй	16,360,000.00	Булагийн хөгжил бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 19 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Д.Байгалмаа нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ажил хүлээлгэн өгсөн. Ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
257	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Шанд баг Шанд 3 гудамж-13, 4-р гудамж 24, 43-р гудамж 13 хашаа	18,840,000.00	үгүй	16,005,213.00	Тусгач бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Э.Мөнхнасан нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
258	Гудамжны хашаа хаалга шинээр будах засварлахБаянбулаг баг Бе-1 хэсэг-21, Бе-2 хэсэг-18, Бе-3 хэсэг-12 хашаа	18,840,000.00	үгүй	15,905,213.00	Баянбулагийнхан	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн З.Эркебулан нь 2014 оны10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
259	Сангсны талбай шинээр байгуулахБаянцагаан баг ПДУ хэсэгт	18,840,000.00	үгүй	18,808,000.00	Спортын төлөө бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 15 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Г.Үүрцолмон нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
260	Гэрлэн хаяг камер суурьлуулах Оюут баг 2-4,2-2-р байр	7,600,000.00	үгүй	7,572,474.00	Смайл бүлэг	ОНОХА	2014.06.25				үнэлгээ хийгдэж байна.	Иргэн Э.Эрдэнэбат нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
261	Орцны гэрэлтүүлэг Уртбулаг баг 5-1,2,3,4,5,24,23,20,17,18-р байрууд	17,990,000.00	үгүй	15,426,189.00	Дэвшил бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 18 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн З.Энхжаргал нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
262	Орцны гадна талын гэрэлтүүлэг Согоот баг 6-1 байрны 2, 2-р байрны 2, 5-р байрны 8,6-р байрны 8, 9-р байрны 6, 10-р байрны 8, 11-р байрны 8, 12-р байрны 10, 13-р байрны 6, 14-р байрны 4, 15-р байрны 4, 16-р байрны 4, 18-р байрны 6, 19-р байрны 8, 20-р байрны 4, 25-р байрны 2 орц	4,080,000.00	үгүй	3,864,960.00	Дэвжих бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 19 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Д.Жадамбаа нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
263	Орцны гэрэлтүүлэг Бүрэнбүст баг 5,6,7,8,12,13,14,15 байрны орц	12,890,000.00	үгүй	10,785,000.00	Цажилаан тав бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 19 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн С.Намхайноров нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
264	Орцны засвар 3-8 байр 8орц Уурхайчин баг	10,920,000.00	үгүй	10,845,713.00	Уурхайчин 14 бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 20 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Ц.Жамьяншарав нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
265	Орцны засвар 3-9-р байр 14 орц Уурхайчин баг	19,120,000.00	үгүй	18,980,000.00	Гал иргэдийн бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2017.07.01	2014.09.03	Тендерт оролцогч байхгүй тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн А.Батмөрөн нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

266	Явган хүний зам Цагаанчулуут баг Цагаанчулуут 15а-26 гудамж, 27а-41 гудамж хүртэл	19,130,000.00	үгүй	18,310,000.00	Цагаан чулуут бүлэг	ОНОХА				2014.09.13	хуанлын 25 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Т.Эрдэнэчимэг нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
267	5-4, 5-5 дугаар байрны дундах ногоон байгууламж сэргээн засварлах, нэмэгдүүлэх Уртбулаг баг	9,930,000.00	үгүй	8,500,000.00	Мөнх үндэс бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 5 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Р.Энхболд нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
268	Орцны засвар 5-14-р байр 6 орц Бүрэнбуст баг	11,720,000.00	үгүй	11,407,044.00	Иргэдийн тус бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Н.Удвал нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
269	Явган хүний гарц хүрэнбулаг баг	5,961,374.00	үгүй	5,902,192.00	Тожилго бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 20 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Ч.Алтансүвд нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
270	Явган хүний гарц Шанд баг	7,150,000.00	үгүй	6,561,000.00	Даваатын уул бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 13 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Эрдэнэбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
271	Явган хүний гарц Говил баг	7,150,000.00	үгүй	7,148,900.00	Энх бүлэг	ОНОХА	2014.06.25	2014.06.25	2014.06.25	2014.09.02	Төндөр шалгаруулалтанд бүлэг оролцоогүй. ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Энхсайхан нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
272	Явган хүний гарц Даваат баг	7,150,000.00	үгүй	6,561,000.00	Даваатын уул бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 13 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Эрдэнэбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
273	Уурхайчин багийн 6, 7 байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	49,607,900.00	үгүй	49,533,500.00	Бөөрөг дэлийн элс ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.20	Ажлын 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Гэрээ хийгдсэн. Ирэх онд хийгдэнэ.
274	Хүрэн булаг багийн 5, 6, 7 байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	44,206,800.00	үгүй	44,199,100.00	Халпи бьюлдинг ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Гэрээ хийгдсэн. Ирэх онд хийгдэнэ.
275	Согоот багийн 6, 6-р байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	46,147,300.00	үгүй	46,000,000.00	Ээлт өлгий ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
276	Бүрэн буст багийн 12, 13-р байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	4,665,700.00	үгүй	4,664,200.00	Орхон нунжиг ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
277	Оюут багийн Дэгдээхэй цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	47,318,800.00	үгүй	46,900,000.00	Мачревенью ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
278	Зэст багийн оюу цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	48,590,300.00	үгүй	47,901,151.60	Шинжүү ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр цахим тендерт шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
279	Наран байн 26-р гудамжны 6 амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	43,043,300.00	үгүй	46,009,900.00	Ээндод ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
280	Дэнж багийн цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	38,616,700.00	үгүй	38,363,294.00	Тэнгэрлэг бүтээмж ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлөө авч эхлүүлж 90 хувьтай явж байна. БЭА
281	Их залуу багийн цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	41,691,200.00	үгүй	41,475,511.00	Бурхууд ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
282	Эрдэнэ багийн 11-р цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	52,847,200.00	үгүй	52,604,677.00	Бурхууд ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
283	Баянцагаан багийн Т3-2 байрны ар талд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	41,264,800.00	үгүй	41,000,000.00	Бурхууд ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
284	Орон сууцны байруудын дэвэрийн засвар /5-2-1, 6-2-2, 6-5-4, 6-6-3/-дугаар блок	7,481,915.00	үгүй		Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА						2014.11.03-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
285	Оюу цэцэрлэгийн угаалгын байрны дулааны шугмын засвар, угаалгын байрны дотор засвар сантехникийн засварын ажил	16,379,200.00	үгүй		Ээлт өлгий ХХК	ХА						2014.10.23-нд урьдчилсан комисс ажилласан. 2014.10.31-нд улсын комисс ажилласан. Бичиг баримт бүрдүүлж байгаа.
286	Өвсний агуулахын галын сараа 4 ширхэг	61,614,400.00	үгүй	61,614,400.00	Дээдсийн гэрэгэ ХХК	ХА				2014.09.24	Ажлын 5 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.23-нд улсын комисс иж бүрэн 4 ширхэг галын сараа хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
287	Цахим сумын хүрээнд сум багуудыг интернетэд холбон сүлжээний шилэн кабелийн холболтын ажил	51,400,000.00	үгүй			ХА					Зураг төсөв хүлээгдэж байна.	Зураг төсөв хүлээгдэж байгаа.
288	Замын ус зайлуулах шуудууг сэргээн засварлах ажил /Цагаанчулуут/	3,000,000.00	үгүй	3,000,000.00	ПСМАА ХХК	ШХА				2014.10.09	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	2014.11.10-нд комисс ажиллаж хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
289	Замын ус зайлуулах шуудууг сэргээн засварлах ажил /Булаг, Их залуу/	7,343,500.00	үгүй	7,343,500.00	ПСМАА ХХК	ШХА				2014.10.09	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	2014.11.10-нд комисс ажиллаж хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
Хэсгийн дүн		5,533,202,851.00		4,123,584,902.92								
БАРАА												
290	"Цахим сум" хөтөлбөрийн зардал /компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах/	250,000,000.00	үгүй	159,698,660.00	"Саммит технологи" ХХК	НТШ	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.26	30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	2014.08.01 өдөр ашиглагч байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн.
291	Гэр хорооллын багуудад хогны автомашин худалдан авах	120,000,000.00	үгүй	104,420,000.00	"Ээлт өгөөмөр" ХХК	НТШ	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.30	30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	2014.07.01-нд хятад улсад 2014 онд үйлдвэрлэгдсэн өөрөө булгачгч автосамосмалтай 4 ширхэг авто машиныг улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
292	Иргэд хүлээн авах танхимийн зардал /компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах/	20,000,000.00	үгүй	19,989,900.00	Амжилтын нар ХХК	ХА	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.17	Хуанлийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.20-ны өдөр ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

293	Вай фай талбай байгуулах /компьюер тоног төхөөрмж худалдан авах/	20,000,000.00	үгүй	19,989,900.00	Амжилтын нар ХХК	ХА	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.17	Хуанлийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.21 өдөр ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
294	Пресс /хамагч, боогч/ худалдан авах	12,000,000.00	үгүй	11,999,000.00	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.03.07	2014.03.24	2014.03.31	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.13 FT 200 маркийн 2013 онд Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн өвс хаман боогчийг хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
295	Орон сууцны байруудын орчны хаалгыг кодтой болгох	50,000,000.00	үгүй	45,900,000.00	Мөнхийн гарц ХХК	ХА	2014.02.24	2014.02.26	2014.02.26	2014.06.26	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.04-ны өдөр улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. Нийт 102 ширхэг хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан соронзон цоожыг суурилуулан хэвийн ажиллагаатай.	
296	"Золбин нохой муур" төслийн багт үйлчилгээний авто машин худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	9,900,000.00	Золотоя руно ХХК	ШХА						Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26-ны өдөр Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн хагас ачааны машин, дизель, хөдөлгүүр 2500, механик, 2003 оны Старекс авто машиныг хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
297	Жижиг амьтны эмнэлэг, үйлчилгээний нэгжид тоног төхөөрмж худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	9,900,000.00	Золотоя руно ХХК	ШХА						Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26-ны өдөр Мэс заслын ширээ- 2ш , Багажны гүйдэг ширээ-2ш , Мэс заслын багаж - 2ком , Жижиг оврийн автоклав-1ш , Ус нэрэгч-1ш ,Кварцын гэрэл-1ш ,Үсний машин-1ш, Эмийн шкаф- 2шхавтаст хаалгатай), Ширээ-2ш, Мэс заслын сандал-2ш , Заслагын бахь-10ш Хошууч-8 ширхэгийг улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөв.
298	Хадлангийн иж бүрдэл /бага оврын трактор, хадуур тармуур/ худалдан авах	5,500,000.00	үгүй	5,500,000.00	Золотоя руно ХХК	ШХА						Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26-ны өдөр хадлангийн иж бүрдэл тракторыг комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. (FT-200 маркын Хадуур тармууртай, 1 цилиндртэй)
299	Хүлэмж /6x20/ худалдан авах	4,000,000.00	үгүй	4,000,000.00	Эгэл замнал ХХК	ШХА						Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26-ны өдөр Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн 6м урттай, дуслын системтэй хүлэмжийг комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
300	Төрөл бүрийн суулгац худалдан авах	8,500,000.00	үгүй	8,500,000.00	Эгэл замнал ХХК	ШХА						Гэрээ байгуулагдсан.	Чацарганы суулгац 600ш (Чуськач), Навчит байцаан үрсэлгээ 200ш Барокли, Бөөрөнхий байцаа үрсэлгээ 200ш, Ил талбайн помидор үрсэлгээ 200ш (сева), Ил талбайн өргөст хэмэх 200ш (Мюкь), Гүзээлзэгийн үрсэлгээ 200ш (Остра,роста), Наранцэцгийн үр 5кг (Орос), царгас 2кг (шар царгас), Увс цацарганы үр 3кг, эрдэнэ шиш үр 3кг, Артишок 3кг, Сонгины харт үр 3кг, Гоньд 3кг зэрэг үр үрсэлгээг хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
301	Их залуу өрхийн эмнэлэгийн эхчүүдийн амрах байрны тоног төхөөрмж нийлүүлэх	15,000,000.00	үгүй	15,000,000.00	Оржон цамхаг ХХК	ШГБ	2014.10.14	2014.10.16	2014.10.16	2014.11.07	Харьцуулалтын арга амжилтгүй болсон тул Оржон цамхаг ХХК хуанлийн 15 хоногийн хугацаанд нийлүүлэхээр шууд гэрээ байгуулсан.	Тоног төхөөрмж нийлүүлэх хугацаа 2014.11.23 өдөр хугацаа дуусна. Гүйцэтгэл 90%.	
Хэсгийн дүн		525,000,000.00		414,797,460.00									
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ													
302	Хүүхдийн тоглоомын талбайн зураг төсөл боловсруулах	18,000,000.00	үгүй	16,740,000.00	Арчис ХХК	ЗСБҮА	2014.02.24	2014.02.26	2014.03.10	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.30-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
Хэсгийн дүн		18,000,000.00		16,740,000.00									
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ													
303	Эр нохойг засах, эм нохойны өндгөвч авах, золбин нохойг устгах ажлын зардал	153,400,000.00	үгүй	153,400,000.00	"ХААИС-н МЭБТС" ТБАГУТУГ	НТШ	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.28	2015.05 сард дуусахаар шалгарсан.	Төсөл 2015.06.01 хүртэл үргэлжилнэ. Төслөөр 5000 нохой, 400 муур устгах, 7250 нохой фэйзжуулах, 500 эм нохойн өндгөвч авах төлөвлөгөөтэй. Төлөвлөгөө 45% явж байна.	
304	Мал эмнэлгийн нэгдсэн арга хэмжээний зардал	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Эрчимт сүрэг ХХК, Ормэл ХХК, Олон онц ХХК	ШХА	2014.08.07	2014.08.13	2014.08.13			Үнэлгээ хийгдэж байна.	2014.11.05 өдрөөр хяналтын комисс буюу үйлдвэр хөдөө аж ахуй газрын мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори хүлээн авсан. 6 чиглэлд 16900 үхээс цусны шинжилгээ авч дууссан. Гүйцэтгэл 100% хийж дууссан
Хэсгийн дүн		163,400,000.00		163,400,000.00									
Баян-Өндөр сумын нийт дүн		6,239,602,851.00		4,718,522,362.92									
Жаргалант сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр:													
Цахилгааны ажил													
305	Амины орон сууц шинээр 6000 вольтын дэд өртөө барих цахилгааны шугам татах	90,000,000.00	үгүй	87,196,338.00	Баянтогтоц ХХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	Хаунлийн 31 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.07-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.	
306	Эко хорооллын 0.4 кВ-ийн шугам шинээр тавих	136,800,000.00	үгүй	119,564,125.00	Гризл ХХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	2014.06.30-ны өдөр хүлээлгэж өгөхөөр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.	

307	Агропаркийн хашаанд 0.4 кВт-ийн цахилгаан татах	15,000,000.00	үгүй	14,966,980.00	Арвилах ХХК	ХА	2014.03.10	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.15	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.15-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
308	Төв замын гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	80,000,000.00	үгүй	79,900,000.00	Арвилах ХХК	ХА	2014.07.16	2014.07.29	2014.07.29	2014.08.20	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 29.1 заалтын дагуу хуанлийн хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
дүн		321,800,000.00		301,627,443.00								
Авто зам засварын ажил												
309	Орон сууцнуудын В, С хэсгийн замыг шинээр тавих	156,800,000.00	үгүй	155,441,140.00	Орхон-Азза ТӨХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	2014.06.19-ны өдөр хүлээлгэж өгөхөөр шалгарсан. Гэрээ байгуулагдсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
310	Жаргалант сумын 0.95 км авто замын сэргээн засварлах	410,500,000.00	үгүй	403,072,641.00	Орхон-Азза ТӨХК	НТШ	2014.07.16	2014.07.16	2014.07.29	2014.08.20	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
дүн		567,300,000.00		558,513,781.00								
Барилга засварын ажил												
311	Хуучин халуун усны барилгыг сэргээн засварлах	95,900,000.00	үгүй	92,587,214.00	Орхон-Чандмань ХХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.29	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.15-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
312	Агропаркийн хашаанд худаг гаргах	20,000,000.00	үгүй	19,920,000.00	Рашаан-Ундрах ХХК	ХА	2014.03.10	2014.03.24	2014.03.24		Шууд гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.15-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
313	Бранк орчмын айл өрхийн цэвэр ус, дулааны шугам засварлах	19,500,000.00	үгүй	19,500,000.00	Бэрх Оньс ХХК	ХА					ШГБ аргаар гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.20-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
314	Орон сууцнуудын 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-р байрнуудын божирын шугам засварлах	6,900,000.00	үгүй	6,900,000.00	Дуулгат бүлэг	ШХА					2014.05.06-нд гэрээ байгуулсан. Ахлагч Д.Бат-эрдэнэ.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.20-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
315	Сургуулийн А хэсгийн дэвэрийг хэсэгчлэн засварлах	66,000,000.00	үгүй	51,435,000.00	Орхон-Чандмань ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.24	2014.03.24	2014.08.25	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
316	3-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын талбайг шинэчлэх	18,500,000.00	үгүй	18,420,523.00	"Ногоон төгөл"	ОНОХА					Гэрээ байгуулагдсан. Ахлагч Ш.Нарантуяа	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
317	Улаантолгой багт хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр байгуулах	20,000,000.00	үгүй	19,966,467.00	"Хамтын хүч" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулагдсан. Ахлагч С.Амаржаргал	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
318	Улаантолгой багт хүүхдийн автобусны зогсоол байгуулах	9,000,000.00	үгүй	9,000,000.00	"Нутгийн залуус" бүлэг	ОНОХА					Т.Чулуунхүү ахлагчтай Нутгийн залуу бүлэгтэй гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
319	Хангалын голын явган хүний гүүрийг сэргээн засварлах	10,000,000.00	үгүй	9,800,000.00	"Эх булаг" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Н.Тавхай	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
320	Улаантолгой багийн явган хүний гарц гүүрийг засварлах	5,000,000.00	үгүй	4,553,000.00	"Эх булаг" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Н.Тавхай	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
321	Улаантолгой багийн эмчийн өрөөг тохижуулах	2,500,000.00	үгүй	2,500,000.00	Үүрийн цолмон од ХХК	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.09-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
322	Орон сууцны 13-р байрны ногоон байгууламж болон хайсжуулах ажил	5,100,000.00	үгүй	5,100,000.00	Сэхүүн чоно ХХК	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.06.23-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
323	3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын сантехникийн иж бүрэн засвар хийх	15,000,000.00	үгүй	14,800,000.00	ЭГТ ХХК	ХА	2014.04.03	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.21	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.28-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
324	Жаргалант сумын ахмадуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	3,500,000.00	үгүй	3,500,000.00	Жаргалант сумын Ахмадын хороо	ШХА					ШХА гэрээ байгуулагдсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.09.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
325	Жаргалант, УТ багийн автобусны зогсоолыг сэргээн засварлах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	"Нутгийн залуус" бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Чулуунхүү	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
326	ЕБС-ийн урд талбайг засварлах	4,690,827.00	үгүй	4,690,827.00	"Чансаа" бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч П.Оймандах	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.28-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
327	3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дэвэрийг хэсэгчлэн засварлах	2,600,000.00	үгүй	2,600,000.00	Дэлгэрэх бүлэг	ШХА						Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
328	Жаргалант сумын уурын зуухны засварын ажил	10,290,000.00	үгүй	10,290,000.00	"Илч" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч З.Базарсад	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.25-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
329	Жаргалант сумын 2-13 дугаар байрны үзель засварлах	17,249,000.00	үгүй	17,240,000.00	"Дуулгат" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.20-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
330	Хангалын голын бөөн бургасанд шинээр мод тарих	5,500,000.00	үгүй	5,500,000.00	Ногоон төгөл бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

331	Урд хорооллын нөөцийн усан сангийн инженерийн шугам сүлжээг байгуулах	598,100,000.00	үгүй	595,429,248	Аварга соёо ХХК	НТШ	2014.07.16	2014.07.29	2014.07.29	2014.09.08	Хуанлийн 72 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014 онд 200,000,000 төгрөг батлагдсаны дагуу ажил хийгдсэн
332	3 дугаар цэцэрлэгийн коридорын шалыг засварлах	3,070,000.00	үгүй	3,070,000.00	"Бүтээлч" бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Бямбацогт	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.16-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
Хэсгийн дүн		948,399,827.00		926,802,279.00								
Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж, багаж хэргэсэл худалдан авах												
333	Эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах	25,000,000.00	үгүй	24,289,330.00	Багц-1 МНЦО ХХК, Багц-2 БСБ электроникс ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	Багц-1 буюу эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг 18,525,000 төгрөгөөр МНЦО ХХК, Багц-2 буюу Компьютер тоног төхөөрөмжийг БСБ электроникс ХХК -5,764,330 төгрөгөөр нийлүүлэхээр шалгарсан.	Ашиглагч байгууллагад 2014.07.20-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
334	Сургуулийн сурагчдын ширээ сандал худалдан авах	6,000,000.00	үгүй	6,000,000.00	иргэн Л.Даваажаргал	ШХА					ШХА-т хийсэн 2014.05.05-нд хүлээлгэж өгсөн.	Ашиглагч байгууллагад 2014.06.15-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
335	Хүүхдийн болон ахмад настны чийрэгжүүлтийн гадна талбайг байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангах	3,600,000.00	үгүй	3,600,000.00	Үүрийн цолмон од ХХК	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ашиглагч байгууллагад 2014.07.03-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
336	3-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх	6,000,000.00	үгүй	5,870,000.00	иргэн Л.Энхжаргал	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ашиглагч байгууллагад 2014.06.05-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
337	ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн танхимыг шинэчлэн тохижуулах	14,600,000.00	үгүй	14,600,000.00	Өнө тэгш Арвижих ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.24	2014.03.24		Харьцуулалт амжилтгүй болсон.ШГБ аргаар гэрээ байгуулсан.	Ашиглагч байгууллагад 2014.06.23-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
338	Соёлын төвд цахилгаан хөгжим дагалдах тоног төхөөрөмж худалдан авах	2,500,000.00	үгүй	2,500,000.00	Жаргалант сумын соёлын төв	ШХА					ШХА гэрээ хийсэн.	Ашиглагч байгууллагад 2014.06.29-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
339	ЕБС-ийн 3 ангид ширээ сандал худалдан авах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Иргэн Батцэцэг "Ханхөхий" тавилгын дэглүүр	ШХА					ШХА гэрээ хийсэн.	Ашиглагч байгууллагад 2014.06.28-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
340	ЕБС-ийн багш нарын анги танхимыг тохижуулах	5,000,000.00	үгүй	5,000,000.00	Иргэн Туяа	ШХА					Гэрээ байгуулсан.	Ашиглагч байгууллагад 2014.06.28-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
Хэсгийн дүн		72,700,000.00		71,859,330.00								
Бусад/Мал аж ахуй /												
341	Сайн үүлдэрийн бух нийлүүлэх	20,000,000.00	үгүй	19,800,000.00	Сайжруулах бүлэг	ОНОХА				2014.04.19	2014.04.19 Л.Алтангэрэл гэрээ хийсэн.	2014.06.03 нд малыг хүлээн авч малчдад хүлээлгэн өгсөн. Нийт 20 бух нийлүүлсэн.
Хэсгийн дүн		20,000,000.00		19,800,000.00								
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ												
342	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах	20,000,000.00	үгүй	20,000,000.00	Вилл-Кон ХХК	ЗСБҮА					ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 5 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын явц 100 хувьтай явагдаж байна.Комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна
343	Хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах	24,900,000.00	үгүй	23,780,000.00	ШИТИС-Дулаан технологи үйлдвэрлэлийн хүрээлэн	ЗСБҮА					Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Комиист хүлээлгэн өгсөн
344	Биотехнологийн салбар байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах	1,200,000.00	үгүй	1,200,000.00	ХББЗА ОНӨҮГ	ЗСБҮА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Комиист хүлээлгэн өгсөн
345	Дулааны станцын зураг төсөв боловсруулах	150,000,000.00	үгүй	149,155,190.00	ШИТИС-Дулаан технологи үйлдвэрлэлийн хүрээлэн	ЗСХҮА					Хуанлийн 90 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажлын явц 100 хувьтай явагдаж байна.Комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна
346	Хойд гэр хорооллын усан хангамжийн салбар шугамын зураг төсөв боловсруулах	10,000,000.00	үгүй	10,000,000.00	Эрд санбар ХХК	ЗСБҮА					Гэрээ байгуулагдсан	Зураг төсвийг 2014.08.04 нд хүлээж авсан.
Хэсгийн дүн		206,100,000.00		204,135,190.00								
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ												
347	Үхэр сүрэгт лекоз өвчний шинжилгээ хийх	4,200,000.00	үгүй	4,200,000.00	Зэст-Уст хоршоо, Сэлэнгэ ачуут хоршоо	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Шинжилгээг 2014.08.16-нд хийсэн. Ажил бүрэн дууссан.
348	Ээмэгжүүлэлт ангилалт бүртгэл хийх	3,500,000.00	үгүй	3,500,000.00	Манхан жүг хоршоо	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ээмэгжүүлэлтийг 2014.09.13-нд бүрэн хийж дууссан.
349	Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх	8,000,000.00	үгүй	8,000,000.00	Зэст-Уст хоршоо, Сэлэнгэ ачуут хоршоо	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	2014.08.15-нд бүрэн хийгдэж дууссан.
Хэсгийн дүн		15,700,000.00		15,700,000.00								
Жаргалант сумын нийт дүн.		2,151,999,827.0		2,098,438,023.0								
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН		31,362,923,226.0		28,338,651,573.5								

Тайлангийн нэгтгэл:

Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 31.36 тэрбум төгрөгний 349 худалдан авах ажиллагаа төлөвлөснөөс: 2014.12.31-ны өдрийн байдлаар:

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:

1. Гэрээ байгуулсан тендерийн тоо-8, мөнгөн дүн 2194.37 сая.төг

2. Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар:

1. Гэрээ байгуулсан тендерийн тоо-1, мөнгөн дүн-165.0 сая.төг

3. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:

1. Гэрээ байгуулсан тендерийн тоо-335, мөнгөн дүн-28493.73 сая.төг

2. Зарласан тендерийн тоо-3, мөнгөн дүн-395.5 сая.төг

3. Зураг төсөв ирээгүй тендерийн тоо-2 , мөнгөн дүн-111.4 сая.төг